

Prefeitura Municipal de Ibirité

Estado de Minas Gerais · Portal Institucional

Obras

Sem filtro aplicado · relação completa do que está publicado
14 registro(s) · emitido em 13/10/2026 às 07:21 · licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Objeto da obra	Localização	Situação	Percentual executado	Valor contratado	Empresa executora	Data de início	Data prevista para a conclusão
Canalização de trecho do córrego do bairro Vale do Sol	Bairro Vale do Sol	paralisa da	12	2.640.000,00	Hidrovale Obras e Saneamento Ltda.	01/12/2025	01/07/2027
Reforma da Escola Municipal do bairro Jardim das Alterosas	Bairro Jardim das Alterosas	paralisa da	35	1.980.000,00	Construtora Serra Azul Ltda.	01/07/2025	01/03/2027
Construção de quadra coberta na Escola Municipal Dom Bosco	Bairro Dom Bosco	a iniciar	0	1.560.000,00	Metalcob Estruturas Metálicas Ltda.	01/11/2026	01/11/2027
Requalificação da iluminação pública em LED do eixo central	Centro e bairros adjacentes	a iniciar	0	3.480.000,00	Luz Cidade Instalações Elétricas Ltda.	01/09/2026	01/08/2027
Construção de ponte sobre o córrego do bairro Petrolândia	Bairro Petrolândia	a iniciar	0	2.270.000,00	Ponte Forte Engenharia Ltda.	01/10/2026	01/10/2027
Ampliação do cemitério municipal	Bairro São José	concluída	100	890.000,00	Engebrás Engenharia e Construções Ltda.	01/12/2024	01/02/2026
Reforma da cobertura do ginásio poliesportivo municipal	Centro	concluída	100	1.230.000,00	Metalcob Estruturas Metálicas Ltda.	01/05/2025	01/06/2026
Construção de praça com academia ao ar livre	Bairro Palmares	concluída	100	520.000,00	Verde Urbano Paisagismo e Obras Ltda.	01/10/2024	01/11/2025
Reforma do Centro de Referência de Assistência Social	Bairro Alvorada	concluída	100	680.000,00	Reforma Já Construções Ltda.	01/02/2025	01/04/2026
Construção de creche em tempo integral no bairro Marilândia	Bairro Marilândia	em execução	54	4.120.000,00	Construtora Serra Azul Ltda.	01/01/2026	01/01/2027
Recuperação da rede de drenagem pluvial da avenida principal	Centro	em execução	20	2.960.000,00	Hidrovale Obras e Saneamento Ltda.	01/05/2026	01/05/2027
Pavimentação asfáltica de vias do bairro Vista Alegre	Bairro Vista Alegre	em execução	82	1.740.000,00	Pavimais Pavimentação e Terraplenagem Ltda.	01/09/2025	01/10/2026
Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora do Carmo	Bairro Nossa Senhora do Carmo	em execução	38	3.150.000,00	Engebrás Engenharia e Construções Ltda.	01/03/2026	01/03/2027
Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria da Conceição	Bairro Durval de Barros	em execução	65	2.480.000,00	Construtora Serra Azul Ltda.	01/12/2025	01/12/2026