

# Prefeitura Municipal de Ibirité

Estado de Minas Gerais · Portal Institucional

## Obras

Sem filtro aplicado · relação completa do que está publicado  
14 registro(s) · emitido em 21/08/2026 às 16:51 · licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

| Objeto da obra                                                         | Localização                   | Situação    | Percentual executado | Valor contratado | Empresa executora                           | Data de início | Data prevista para a conclusão |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Construção de ponte sobre o córrego do bairro Petrolândia              | Bairro Petrolândia            | a iniciar   | 0                    | 2.270.000,00     | Ponte Forte Engenharia Ltda.                | 01/10/2026     | 01/10/2027                     |
| Requalificação da iluminação pública em LED do eixo central            | Centro e bairros adjacentes   | a iniciar   | 0                    | 3.480.000,00     | Luz Cidade Instalações Elétricas Ltda.      | 01/09/2026     | 01/08/2027                     |
| Construção de quadra coberta na Escola Municipal Dom Bosco             | Bairro Dom Bosco              | a iniciar   | 0                    | 1.560.000,00     | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda.         | 01/11/2026     | 01/11/2027                     |
| Reforma do Centro de Referência de Assistência Social                  | Bairro Alvorada               | concluída   | 100                  | 680.000,00       | Reforma Já Construções Ltda.                | 01/02/2025     | 01/04/2026                     |
| Construção de praça com academia ao ar livre                           | Bairro Palmares               | concluída   | 100                  | 520.000,00       | Verde Urbano Paisagismo e Obras Ltda.       | 01/10/2024     | 01/11/2025                     |
| Reforma da cobertura do ginásio poliesportivo municipal                | Centro                        | concluída   | 100                  | 1.230.000,00     | Metalcob Estruturas Metálicas Ltda.         | 01/05/2025     | 01/06/2026                     |
| Ampliação do cemitério municipal                                       | Bairro São José               | concluída   | 100                  | 890.000,00       | Engebrás Engenharia e Construções Ltda.     | 01/12/2024     | 01/02/2026                     |
| Reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Maria da Conceição  | Bairro Durval de Barros       | em execução | 65                   | 2.480.000,00     | Construtora Serra Azul Ltda.                | 01/12/2025     | 01/12/2026                     |
| Construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Nossa Senhora do Carmo | Bairro Nossa Senhora do Carmo | em execução | 38                   | 3.150.000,00     | Engebrás Engenharia e Construções Ltda.     | 01/03/2026     | 01/03/2027                     |
| Pavimentação asfáltica de vias do bairro Vista Alegre                  | Bairro Vista Alegre           | em execução | 82                   | 1.740.000,00     | Pavimais Pavimentação e Terraplenagem Ltda. | 01/09/2025     | 01/10/2026                     |
| Recuperação da rede de drenagem pluvial da avenida principal           | Centro                        | em execução | 20                   | 2.960.000,00     | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda.          | 01/05/2026     | 01/05/2027                     |
| Construção de creche em tempo integral no bairro Marilândia            | Bairro Marilândia             | em execução | 54                   | 4.120.000,00     | Construtora Serra Azul Ltda.                | 01/01/2026     | 01/01/2027                     |
| Reforma da Escola Municipal do bairro Jardim das Alterosas             | Bairro Jardim das Alterosas   | paralisa da | 35                   | 1.980.000,00     | Construtora Serra Azul Ltda.                | 01/06/2025     | 01/02/2027                     |
| Canalização de trecho do córrego do bairro Vale do Sol                 | Bairro Vale do Sol            | paralisa da | 12                   | 2.640.000,00     | Hidrovale Obras e Saneamento Ltda.          | 01/11/2025     | 01/06/2027                     |